

विष्णुपुर गाउँ

गाउँकार्यालिकाको व

विष्णुपुर प्र.म.सि

वार्षिक प्रगति प्रा

७. यस अवधिको खर्च

क)

१. आ.व : २०७५/०७६

२. बजेट उपशीर्षक नं. :

३. मन्त्रालय : संघम मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम आयोजनाको नाम : पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम

५. आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम कमलदेव यादव

ख)

६. यस अवधिको बजेट (रु.) : **55122.20**

क) आन्तरिक १) नेपालको सरकार : **55122.2**

८. चौमासिक वार्षिक व

२) संस्था :

९. शुरूदेखि यस अवधि

३) जनसहभागिता :

१०. विगेको समय प्रति

ख) वैदेशिक १) ण :

२) अनुदान :

ग) दातृ संस्था :

क्र.सं.	कार्य (Activity) विवरण	इकाई	तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत योजना							
१	अधरो वैश्वो देवी	प्रतिशत	100.00	2.27	1250.00	62.99	1.78
२	विष्णुपुर भुवनको मिल्	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	90.62	2.05
३	विष्णुपुर साविकको	प्रतिशत	100.00	0.18	100.00	76.30	0.17
४	खोरिया पोखरीको	प्रतिशत	100.00	0.18	100.00	53.43	0.12
५	डोहवार स्थानको	प्रतिशत	100.00	0.36	200.00	96.67	0.44
६	वडा नं १ को पोलमा	प्रतिशत	100.00	0.27	150.00	93.25	0.32
७	गौरपुर मा.वि.	प्रतिशत	100.00	0.18	100.00	96.56	0.22
८	कामतको खाता देखि	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	96.06	2.17
९	कहवा पोखरी वडा नं	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	15.86	0.36
१०	वडा नं ३ बढकी	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	96.19	1.09
११	आधारभूत विधालय	प्रतिशत	100.00	0.36	200.00	89.20	0.40
१२	थल्हा(दक्षिण) पोटेको	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	96.05	1.08
१३	वडा नं २ वडा	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	93.81	2.12
१४	अनारवती मन्दिर	प्रतिशत	100.00	0.18	100.00	84.83	0.19
१५	बढकी पोखरीको	प्रतिशत	100.00	0.36	200.00	95.81	0.43
१६	बढकी पोखरीको	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	60.90	0.69
१७	गाउँपालिका	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	93.98	1.06
१८	गाउँपालिका	प्रतिशत	100.00	1.72	950.00	93.88	2.01
१९	चौहवाँ सिरहा सडक	प्रतिशत	100.00	2.81	1550.00	98.62	3.45
२०	गा.पा. अन्तर्गतका	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	71.74	0.81
२१	हनुमान मन्दिर	प्रतिशत	100.00	1.27	700.00	92.31	1.46
२२	प्रा.वि. हरिनगरामा	प्रतिशत	100.00	0.54	300.00	96.90	0.66

२३	सडक मर्मत ग्राभेल	प्रतिशत	100.00	7.08	3900.00	38.69	3.41
३०	गौरीपुकी हनुमान	प्रतिशत	100.00	3.63	2000.00	53.99	2.44
२४	पतजलो योग भवन	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	91.32	2.06
२५	गाउपालिका भरीका	प्रतिशत	100.00	1.27	700.00	87.62	1.38
२७	सडक निर्माण कार्य	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	93.89	1.06
२८	गा.पो. को बिभिन्न	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	88.25	1.00
२९	नया निर्माण तथा	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	95.47	2.16
३१	लक्ष्मीनिया	प्रतिशत	100.00	2.00	1100.00	73.94	1.84
३२	केशेश्वर खातावालामा	प्रतिशत	100.00	2.36	1300.00	74.31	2.18
३३	सडक मर्मत ग्राभेल	प्रतिशत	100.00	18.14	10000.00	76.22	17.21
३४	ग्राभेल आपूर्ती कार्य	प्रतिशत	100.00	2.72	1500.00	87.21	2.95
३५	अधुरो दालित दलान	प्रतिशत	100.00	0.54	300.00	56.58	0.38
३६	नाला निर्माण कार्य	प्रतिशत	100.00	2.72	1500.00	74.99	2.54
३७	सत्य कबिर मन्दिर	प्रतिशत	100.00	0.18	100.00	96.88	0.22
३८	वडा न ३ कार्यालय	प्रतिशत	100.00	6.35	3500.00	94.65	7.48
३९	वडा न ४ कार्यालय	प्रतिशत	100.00	4.54	2500.00	76.69	4.33
४०	वडा न १ कार्यालय	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	95.88	1.08
४१	वडा न २ कार्यालय	प्रतिशत	100.00	0.91	500.00	95.69	1.08
४२	वडा न १ नाला	प्रतिशत	100.00	0.22	122.20	100.00	0.28
४३	वडा न १ मा पोल	प्रतिशत	100.00	0.36	200.00	96.90	0.44
	प्रदेश						
१	विश्वकमो चौक देखि	प्रतिशत	100.00	4.54	2500.00	95.26	5.38
२	विष्णुपुर गा.पा.५	प्रतिशत	100.00	6.35	3500.00	94.44	7.46
	प्रदेश						
१	कृषि सिंचाइ योजना	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	94.73	2.14
२	रिटनिंग वाल तथा	प्रतिशत	100.00	3.63	2000.00	96.49	4.36
३	कल्भर्ट निर्माण कार्य	प्रतिशत	100.00	1.81	1000.00	92.99	2.10
				100.00	55122.20		100.00
	नजेन्सी प्रशासनिक खर्च				0.00		
	कूल जम्मा			100	55122.20		100

प्रतिवेदन अवधिको भरित प्रगति :

द्रष्टव्य : १. सालवसाली रूपमा संचालन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा महल ११ र १२ भर्नु पर्दैन ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व.को प्रगति महल नं. ७ र ८ मा उल्लेख हुने

1508.74	38.69	3.41	1508.74		2.74	38.69	
1079.74	53.99	2.44	1079.74		1.96	53.99	
913.20	91.32	2.06	913.20		1.66	91.32	
613.37	87.62	1.38	613.37		1.11	87.62	
469.43	93.89	1.06	469.43		0.85	93.89	
441.27	88.25	1.00	441.27		0.80	88.25	
954.72	95.47	2.16	954.72		1.73	95.47	
813.30	73.94	1.84	813.30		1.48	73.94	
966.01	74.31	2.18	966.01		1.75	74.31	
7622.41	76.22	17.21	7622.41		13.83	76.22	
1308.20	87.21	2.95	1308.20		2.37	87.21	
169.74	56.58	0.38	169.74		0.31	56.58	
1124.78	74.99	2.54	1124.78		2.04	74.99	
96.88	96.88	0.22	96.88		0.18	96.88	
3312.78	94.65	7.48	3312.78		6.01	94.65	
1917.23	76.69	4.33	1917.23		3.48	76.69	
479.38	95.88	1.08	479.38		0.87	95.88	
478.45	95.69	1.08	478.45		0.87	95.69	
122.20	100.00	0.28	122.20		0.22	100.00	
193.80	96.90	0.44	193.80		0.35	96.90	
2381.60	95.26	5.38	2381.60		4.32	95.26	
3305.47	94.44	7.46	3305.47		6.00	94.44	
947.33	94.73	2.14	947.33		1.72	94.73	
1929.74	96.49	4.36	1929.74		3.50	96.49	
929.86	92.99	2.10	929.86		1.69	92.99	
44296.61		100.00	44296.61		80.36	3969.04	
0.00			0.00			0.00	
44296.61		100.00	44296.61		80.36	3969.04	

80.36 %

† भएकोले महल नं. ९ र १० भर्नु पर्दैन ।